



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ноября 2020 г. № 168-п

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 ноября 2020 года № 168-п

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п
«Об утверждении корректировки инвестиционной программы
ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории
Архангельской области на 2014 – 2021 годы»**

1. В наименовании и в пункте 1 постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2021 годы» (далее – постановление министерства от 26 ноября 2015 года № 200-п) слова «2014 – 2021» заменить словами «2014 – 2023».

2. Корректировку инвестиционной программы ПАО «ТГК-2», утвержденную постановлением министерства от 26 ноября 2015 года № 200-п, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
 постановлением
 министерства топливно-
 энергетического комплекса и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 26 ноября 2015 года № 200-п
 (в редакции постановления
 министерства топливно-
 энергетического комплекса и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 20 ноября 2020 г. № 168-п)

Корректировка инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере
 теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы

I. Паспорт корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере
 теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ПАО «ТГК-2» на территории Архангельской области (Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские городские тепловые сети, Северодвинские городские тепловые сети)
Местонахождение регулируемой организации	163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела технического перевооружения, реконструкции и технологических присоединений Сидоров Дмитрий Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (4852) 79-73-39, e-mail: SidorovDV@tgc-2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 49
Должностное лицо, утвердившее корректировку инвестиционной программы	И.о. министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Андрей Петрович

Дата утверждения корректировки инвестиционной программы	26.11.2015 г.
Должностное лицо, утвердившее внесение изменений в инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Дмитрий Николаевич
Дата внесения изменений в инвестиционную программу	20.11.2020 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО "РЦЭ", тел. (8182) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего корректировку инвестиционной программы	Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы	И.о. главы муниципального образования "Город Архангельск" Чиненов Святослав Владимирович
Дата согласования корректировки инвестиционной программы	26.11.2015 г.
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Глава городского округа "Город Архангельск" Морев Дмитрий Александрович
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу	19.11.2020 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования "Город Архангельск", тел. (8182) 60-67-79
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования "Северодвинск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164505, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы	Мэр Северодвинска Гмырин Михаил Аркадьевич
Дата согласования корректировки инвестиционной программы	26.11.2015 г.
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Заместитель главы администрации городского округа Архангельской области "Северодвинск" по городскому хозяйству Ковальчук Ольга Константиновна
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу	20.11.2020 г.

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования "Северодвинск", тел. (8184) 58-41-26
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	Администрация муниципального образования "Талажское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163530, Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. 25 Б
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Глава муниципального образования "Талажское" Куваева Ольга Викторовна
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу	20.11.2020 г.
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу органом регулирования тарифов	20.11.2020 г.
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области тел. (8182) 28-62-54

II. Корректировка инвестиционной программы ПАО "ТГК-2" в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы

Table with columns: № п/п, Наименование мероприятий, Объемные показатели (млн рублей), Основные технико-экономические характеристики, Расчеты по реализации мероприятий (млн руб/год), and Remarks. The table lists various infrastructure projects like power plant modernizations, district heating systems, and boiler replacements across different regions of the Arkhangelsk region.

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения								
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации							
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя АТЭЦ	кВт·ч/т	0,687	0,695	0,687	0,687	0,695	0,695	0,695	0,802	0,802	0,802
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя АТЭЦ	т.у.т./Гкал	0,1323	0,1361	0,135	0,135	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
1.2	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-1	кВт·ч/т	0,570	0,854	0,570	0,570	0,854	0,854	0,854	0,619	0,619	0,619
2.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-1	т.у.т./Гкал	0,1360	0,1365	0,138	0,138	0,136	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
1.3	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-2	кВт·ч/т	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	0,962	0,962	0,962
2.3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-2	т.у.т./Гкал	0,1391	0,1384	0,138	0,138	0,1385	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
3.1	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей АГТС	Гкал/ч	17,36	20,0	40,180	9,990	0,530	15,940	18,460	18,220	16,660	16,660
3.2	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей СГТС	Гкал/ч	2,0	7,890	9,500	4,700	7,900	6,200	8,030	6,140	6,320	6,680
5.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	Гкал в год	508 402	423 048	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	441 272	441 692
5.2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	Гкал в год	378 960	394 483	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161
5.3	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	тонн в год для воды	1 214 041	1 207 656	1 275 164	1 265 800	1 146 997	1 186 418	1 186 134	1 167 170	1 171 782	1 175 933
5.4	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	тонн в год для воды	1 084 570	1 217 509	1 748 401	1 748 401	1 204 723	1 212 829	1 253 315	1 256 265	1 258 488	1 260 922

**IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ПАО «ТГК-2»
на территории Архангельской области**

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности																
		определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км									определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час							
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение					
2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
1.1	Архангельская ТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Архангельские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Северодвинские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Показатель энергетической эффективности																											
		определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал									определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2									определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал									
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение						
2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023			
1.1	Архангельская ТЭЦ	132,3	135,2	135,2	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Северодвинская ТЭЦ-1	136,0	137,9	137,9	136,4	136,5	136,5	136,5	136,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Северодвинская ТЭЦ-2	139,1	137,8	137,8	138,5	138,4	138,4	138,4	138,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Архангельские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,28	3,26	3,25	3,20	3,24	3,28	3,39	3,39	508 402	510 584	507 344	410 309	416 868	451 493	424 828	441 272	441 692		
1.5	Северодвинские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23	3,36	3,34	3,31	3,27	3,26	3,25	3,24	3,24	378 960	394 530	392 930	394 337	392 544	394 051	394 483	394 715	395 161		

V. Финансовый план корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2023 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)																																
		Финансирование инвестиционной программы	в том числе по видам деятельности		в том числе																													
					2014-2019					2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			
					Всего	электрическая энергия	тепловая энергия	План	в том числе:		Факт (утверждено в тарифах)	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:		План	в том числе:	
электрическая энергия	тепловая энергия	электрическая энергия	тепловая энергия	электрическая энергия					тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия		тепловая энергия	электрическая энергия
1	Всего финансирование инвестиционной программы	11 798 059	5 842 082	5 955 976	3 446 256	1 398 004	2 048 253	2 661 024	927 345	1 733 679	277 790	175 430	102 361	825 904	294 096	531 808	794 455	409 380	385 075	926 055	519 380	406 675	1 367 283	639 380	727 903	1 546 483	769 380	777 103	1 719 883	909 380	810 503	1 679 181	1 198 311	480 870
1	Собственные средства	13 676 801	5 842 082	7 834 719	4 813 349	1 398 004	3 415 346	4 053 256	927 345	3 125 911	710 285	175 430	534 855	879 920	294 096	585 824	794 455	409 380	385 075	926 055	519 380	406 675	1 367 283	639 380	727 903	1 546 483	769 380	777 103	1 719 883	909 380	810 503	1 679 181	1 198 311	480 870
1.1.	амортизационные отчисления, в том числе:	5 652 307	2 383 599	3 268 709	2 252 725	855 656	1 397 068	2 284 040	889 792	1 394 247	378 055	175 430	202 625	390 171	182 096	208 075	397 455	189 380	208 075	397 455	189 380	208 075	451 283	189 380	261 903	451 283	189 380	261 903	451 283	189 380	261 903	451 283	189 380	261 903
1.1.1	на инвестиции	4 696 076	1 759 866	2 936 210	2 252 725	855 656	1 397 068	2 284 040	889 792	1 394 247	378 055	175 430	202 625	390 171	182 096	208 075	397 455	189 380	208 075	397 455	189 380	208 075	0	0	0	197 218	0	197 218	291 713	35 720	255 992	359 970	98 067	261 903
1.1.2	на погашение процентов за пользование кредитами	956 231	623 732	332 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 283	189 380	261 903	254 065	189 380	64 685	159 570	153 660	5 911	91 313	91 313	0
1.2	прибыль, в том числе:	7 262 827	3 458 484	3 804 343	1 688 853	433 878	1 254 975	1 277 528	37 553	1 239 975	210 000	0	210 000	342 000	112 000	230 000	397 000	220 000	177 000	528 600	330 000	198 600	916 000	450 000	466 000	1 095 200	580 000	515 200	1 268 600	720 000	548 600	1 227 898	1 008 931	218 967
1.2.1	на инвестиции	6 529 314	2 830 930	3 698 384	1 654 216	414 241	1 239 975	1 277 528	37 553	1 239 975	210 000	0	210 000	342 000	112 000	230 000	397 000	220 000	177 000	167 559	26 718	140 841	554 734	136 933	417 801	1 083 995	568 795	515 200	1 268 600	720 000	548 600	1 227 898	1 008 931	218 967
1.2.2	на погашение процентов за пользование кредитами	733 513	627 554	105 959	34 637	19 637	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 041	303 282	57 759	361 266	313 067	48 199	11 205	11 205	0	0	0	0	0	0	0
1.3	налог на прибыль	118 828	0	118 828	233 102	108 469	124 632	118 828	0	118 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	средства, полученные за счет платы за подключение	642 839	0	642 839	638 670	0	638 670	372 860	0	372 860	122 230	0	122 230	147 749	0	147 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Исключено при установлении тарифов на тепловую энергию в связи с невыполнением мероприятий, в том числе:	-1 878 742	0	-1 878 742	-1 367 093	0	-1 367 093	-1 392 232	0	-1 392 232	-432 495	0	-432 495	-54 016	0	-54 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	прибыль в тарифах	-854 583	0	-854 583	-411 213	0	-411 213	-411 213	0	-411 213	-443 370	0	-443 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	амортизация	-905 332	0	-905 332	-837 052	0	-837 052	-862 191	0	-862 191	10 875	0	10 875	-54 016	0	-54 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	налог на прибыль	-118 828	0	-118 828	-118 828	0	-118 828	-118 828	0	-118 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Привлеченные средства	4 983 807	2 568 268	2 415 539	0	0	0	0	0	0	884 915	499 949	384 966	2 811 212	1 561 655	1 249 557	1 287 680	506 664	781 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	кредиты	4 983 807	2 568 268	2 415 539	0	0	0	0	0	0	884 915	499 949	384 966	2 811 212	1 561 655	1 249 557	1 287 680	506 664	781 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Справочно: проценты за пользование кредитами	1 689 744	1 251 286	438 458	34 637	19 637	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 041	303 282	57 759	812 549	502 447	310 102	265 270	200 585	64 685	159 570	153 660	5 911	91 313	91 313	0

**VI. График реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы
ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области
на 2014 – 2023 годы**

1.1.1 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2019	31.12.2021

1.1.2 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2019	31.12.2021

1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2019	31.12.2023

1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство)	01.01.2019	31.12.2021

2.1.1 Строительство ЦТП ул. Литейная в Соломбальском округе АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	28.02.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2021	31.03.2021
3	Разработка проекта	01.04.2021	31.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2021	31.05.2021
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.06.2021	30.06.2021
6	Поставка материалов	01.07.2021	15.07.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	31.05.2021
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2021	30.09.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2021	30.10.2021

2.1.2 Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр. Ломоносова АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	28.02.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2021	31.03.2021
3	Разработка проекта	01.04.2021	31.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	31.10.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	30.11.2022

2.1.3 Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2023	30.06.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2023	31.07.2023
3	Разработка проекта	01.08.2023	31.12.2023

2.1.4 Строительство котельной в Талажском авиагородке
(МО «Город Архангельск»)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ и поставку оборудования.	01.09.2021	30.09.2021
2	Заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ и поставку оборудования.	01.10.2021	31.10.2021
3	Проектно-изыскательские работы.	01.11.2021	31.03.2022
4	Поставка оборудования котельной.	01.04.2022	30.06.2022
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.04.2022	30.04.2022
6	Заключение договоров на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
7	Поставка материалов	01.06.2022	30.06.2022
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
9	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	15.12.2022
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию), регистрация прав собственности)	15.12.2022	31.12.2022

2.1.5 Строительство котельной в пос. Талаги (МО «Приморский муниципальный район»)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ и поставку оборудования.	01.09.2021	30.09.2021
2	Заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ и поставку оборудования.	01.10.2021	31.10.2021
3	Проектно-изыскательские работы.	01.11.2021	31.03.2022
4	Поставка оборудования котельной.	01.04.2022	30.06.2022
5	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.04.2022	30.04.2022
6	Заключение договоров на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
7	Поставка материалов	01.06.2022	30.06.2022
8	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
9	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
10	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	15.12.2022
11	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию), регистрация прав собственности)	15.12.2022	31.12.2022

2.1.7 Строительство Нового золоотвала СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.10.2019	28.02.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2020	10.04.2020
3	Разработка проекта	15.04.2020	30.12.2020

3.1.1 Реконструкция теплотрассы от ТК-22 до ТК-24

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2023	31.03.2023
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2023	30.04.2023
3	Поставка материалов	01.05.2023	31.05.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	30.04.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	31.05.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2023	31.08.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2023	30.09.2023

3.1.2 Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2018	15.04.2018
2	Заключение договора на закупку материалов	20.04.2018	15.05.2018
3	Поставка материалов	01.05.2018	30.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2018	31.03.2018
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2018	30.04.2018
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	30.07.2018	30.09.2018
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.10.2018	31.10.2018

3.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на проведение проектных работ	01.03.2021	31.03.2021
2	Заклучение договора на проведение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
3	Разработка проекта	01.05.2021	31.09.2021

3.1.4 Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2021	15.02.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2021	28.02.2021
3	Разработка проекта	01.03.2021	30.05.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.06.2021	15.06.2021
5	Заклучение договора на закупку материалов	16.06.2021	30.06.2021
6	Поставка материалов	01.07.2021	31.07.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	30.05.2021
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2021	15.09.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	16.09.2021	30.09.2021

3.1.5 Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2022	30.06.2022
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2022	31.07.2022
3	Разработка проекта	01.08.2022	31.10.2022

3.1.6 Реконструкция зданий и оборудования ЦТП АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	ЦТП 116 кв.		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	15.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2022	01.10.2022
	ЦТП ул. Квартальная, 4		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	15.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2022	01.10.2022

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
ЦТП 223 кв.			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	15.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2022	01.10.2022
ЦТП 229 кв.			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	15.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2022	01.10.2022
ЦТП 188 кв.			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2023	28.02.2023
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2023	31.03.2023
3	Разработка проекта	01.04.2023	31.04.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2023	31.05.2023
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.06.2023	30.06.2023
6	Поставка материалов	01.07.2023	15.07.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	31.05.2023
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	30.06.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2023	15.09.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2023	01.10.2023

3.1.12 Реконструкция тепловых сетей 188 квартала АГТС (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.07.2022	31.07.2022
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.08.2022	31.08.2022
3	Разработка проекта	01.09.2022	31.12.2022

3.1.15 Реконструкция здания производственной базы АГТС ул. П. Усова, 8 с перепланировкой помещений административной части

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	15.09.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	15.11.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.11.2018	30.11.2018

3.1.16 Реконструкция теплотрассы от ТК-118 до ТК-120 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2018	15.08.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.08.2018	30.08.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2018	30.09.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.09.2018	30.09.2018

3.1.17 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-47А и от ТК-3 до ТК-3 подз. ул. Гагарина АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2018	31.03.2018
2	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.03.2018	31.03.2018

3.1.18 Реконструкция теплотрассы от ТК-19 до уз.19-1 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.09.2018	31.12.2018
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2019	31.03.2019
3	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2019	30.04.2019
4	Поставка материалов	01.05.2019	31.05.2019
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	31.03.2019
6	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2019	30.04.2019
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2019	15.08.2019
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2019	31.08.2019

3.1.19 Реконструкция ОПС производственной базы П. Усова, 8 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2021	31.03.2021
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2021	30.04.2021
3	Поставка материалов	01.05.2021	31.05.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2021	31.03.2021
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2021	30.04.2021
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2021	15.08.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2021	31.08.2021

3.1.20 Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2021	31.08.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2021	30.09.2021
3	Разработка проекта	01.10.2021	31.12.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2022	31.03.2022
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.04.2022	30.04.2022
6	Поставка материалов	01.05.2022	31.05.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	31.03.2022
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	15.08.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2022	31.08.2022

3.1.21 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
Видеонаблюдение в зданиях АГТС П. Усова, 8			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2021	31.05.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2021	30.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.08.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2021	31.08.2021
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.09.2021	30.09.2021
6	Поставка материалов	01.10.2021	15.11.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	31.08.2022
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	30.09.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2022	15.12.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2022	31.12.2022
Видеонаблюдение в зданиях АГТС Талажское ш. 12			
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2021	31.05.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2021	30.06.2021
3	Разработка проекта	01.07.2021	30.08.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2022	31.08.2022
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.09.2022	30.09.2022
6	Поставка материалов	01.10.2022	15.10.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	31.08.2022
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	30.09.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2022	15.12.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2022	31.12.2022

3.1.22 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул. Красной звезды АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	28.02.2022
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	31.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2022	31.05.2022
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.06.2022	30.06.2022
6	Поставка материалов	01.07.2022	15.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	31.08.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2022	30.09.2022

3.1.23 Устройство ОПС на ПНС-2, ул. Дзержинского АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2019	31.05.2019
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2019	30.06.2019
3	Разработка проекта	01.07.2019	31.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2019	31.08.2019
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.09.2019	30.09.2019
6	Поставка материалов	01.10.2019	15.10.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	31.08.2019
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	30.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2019	15.12.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2019	31.12.2019

3.1.24 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1, ул. Красной звезды АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.05.2021
3	Разработка проекта	01.06.2021	30.06.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.07.2021	31.07.2021
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.08.2021	31.08.2021
6	Поставка материалов	01.09.2021	30.09.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2021	31.07.2021
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2021	31.08.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2021	15.12.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2021	31.12.2021

3.1.25 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2, ул. Дзержинского АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.05.2021
3	Разработка проекта	01.06.2021	30.06.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.07.2021	31.07.2021
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.08.2021	31.08.2021
6	Поставка материалов	01.09.2021	30.09.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2021	31.07.2021
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2021	31.08.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2021	15.12.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2021	31.12.2021

3.1.26 Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1), Ленинградский, 58. АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2021	30.04.2021
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	31.05.2021
3	Разработка проекта	01.06.2021	30.06.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.07.2021	31.07.2021
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.08.2021	31.08.2021
6	Поставка материалов	01.09.2021	30.09.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2021	31.07.2021
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2021	31.08.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2021	15.12.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2021	31.12.2021

3.1.27 Реконструкция тепловой камеры ТК-55-6-4а АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2021	28.02.2021
2	Заклучение договора на закупку материалов	01.03.2021	31.03.2021
3	Поставка материалов	01.04.2021	30.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2021	28.02.2021
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2021	31.03.2021
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.05.2021	15.07.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.07.2021	31.07.2021

3.1.28 Реконструкция теплотрассы от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2022	30.06.2022
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2022	31.07.2022
3	Разработка проекта	01.08.2022	31.12.2022

3.1.29 Реконструкция теплотрассы ул. Выучейского,88,к2 (ЦТП 223 кв)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	10.01.2019	28.02.2019
2	Заклучение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2019	01.04.2019
3	Разработка рабочего проекта	02.04.2019	30.06.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2021	31.05.2021
5	Заклучение договора на закупку материалов	01.06.2021	30.06.2021
6	Поставка материалов	01.07.2021	15.07.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	31.05.2021
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	11.07.2021	30.11.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2021	31.12.2021

3.1.30 Монтаж кондиционеров в УСТЭ г. Архангельска, здание П. Усова, 8 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.12.2018	15.01.2019
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.01.2019	31.01.2019
3	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.02.2019	28.02.2019

3.1.31 Реконструкция теплотрассы по ул. Кр. Партизан д. 12. к. 2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	01.03.2019	31.03.2019
3	Разработка проекта	01.04.2019	31.04.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2019	31.05.2019
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2019	30.06.2019
6	Поставка материалов	01.07.2019	15.07.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	30.06.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2019	31.10.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2019	30.11.2019

3.1.32 Реконструкция т/с от ТК-11 до ТК-11-1 ул. Садовая

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2019	30.06.2019
2	Поставка материалов	01.07.2019	15.07.2019
3	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	30.06.2019
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	11.07.2019	31.10.2019
6	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2019	30.11.2019

3.1.33 Реконструкция т/с от ТК 55-13 через ул. Папанина

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2019	31.05.2019
2	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2019	30.06.2019
3	Поставка материалов	01.07.2019	15.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	30.06.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	05.08.2019	31.10.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2019	30.11.2019

3.1.34 Реконструкция т/с от ТК-6-1 до ТК-6-7

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2019	31.05.2019
2	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2019	30.06.2019
3	Поставка материалов	01.07.2019	15.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	30.06.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	10.07.2019	31.10.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2019	30.11.2019

3.1.35 Реконструкция т/с от АТЭЦ до ЦТП Мичурина, 2 (Северный округ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2019	31.05.2019
2	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2019	30.06.2019
3	Поставка материалов	01.07.2019	15.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	30.06.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	11.07.2019	31.12.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.12.2019	31.12.2019

3.1.37 Реконструкция тепломагистрали А от ТК-13А до ТК-15А СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2018	31.03.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2018	30.04.2018
3	Разработка проекта	01.05.2018	30.06.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.06.2018	30.06.2018
5	Заключение договора на закупку материалов	01.07.2018	31.07.2018
6	Поставка материалов	01.08.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	15.07.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.07.2018	15.08.2018
9	Выполнение строительно-монтажных работ	16.08.2018	31.10.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.10.2018	31.10.2018

3.1.38 Реконструкция тепломагистрали "И" от ТК-17И до ТК-19И СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	20.02.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2021	15.03.2021
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2021	30.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2021	15.05.2021
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2021	15.06.2021
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2021	30.06.2021
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2021	15.06.2021
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2021	01.09.2021
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2021	10.09.2021
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2021	14.09.2021
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2021	20.09.2021
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2021	01.12.2021

3.1.41 Реконструкция тепломагистрали "С" от ТК-7С до ТК-8С СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2018	31.03.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	01.04.2018	30.04.2018
3	Разработка проекта	01.05.2018	30.06.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.06.2018	30.06.2018
5	Заключение договора на закупку материалов	01.07.2018	31.07.2018
6	Поставка материалов	01.08.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	15.07.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.07.2018	15.08.2018
9	Выполнение строительно-монтажных работ	16.08.2018	31.10.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.10.2018	31.10.2018

3.1.42 Реконструкция теплосетей маг. "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х. СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

3.1.43 Реконструкция теплосетей кв. 46 от ул. Южная, 18а до ул. Комсомольская. 11 СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.11.2022

3.1.49 Реконструкция тепломагистрали "Ю" от ТК-3Ж до ТК-1Ю(ПИР) СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2021	14.04.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.04.2021	14.05.2021
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2021	30.10.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.08.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2022	10.08.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2022	14.08.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2022	20.08.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2022	01.11.2022

3.1.50 Реконструкция теплотрассы от ТК-14Ж до т.А у ТК-4А

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	20.02.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2021	15.03.2021
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2021	30.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2021	15.05.2021
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2021	15.06.2021
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2021	30.06.2021
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2021	15.06.2021
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2021	01.08.2021
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2021	10.08.2021
10	Пуско-наладочные работы	10.08.2021	14.08.2021
11	Комплексное опробование оборудования	15.08.2021	20.08.2021
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2021	01.11.2021

3.1.51 Мероприятия для перехода на закрытую схему ГВС СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2019	10.05.2019
2	Заключение договора на выполнение работ	11.05.2019	30.05.2019
3	Выполнение работ	10.06.2019	21.10.2019

3.1.52 Реконструкция теплотрассы от ТК-9Ю до ТК-1/151

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.04.2019	30.04.2019
3	Разработка рабочего проекта	01.05.2019	30.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2019	20.06.2019
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2019	15.06.2019
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2019	01.08.2019
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2019	15.06.2019
8	Строительство основных сооружений	20.06.2019	30.06.2019
9	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	30.06.2019	10.07.2019
10	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	30.06.2019	01.09.2019
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2019	10.09.2019
12	Пуско-наладочные работы	11.09.2019	14.09.2019
13	Комплексное опробование оборудования	15.09.2019	20.09.2019
14	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2019	20.12.2019

3.1.53 Реконструкция магистрали "П" от ТК-6-1П до ТК-7П

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.04.2019	30.04.2019
3	Разработка рабочего проекта	01.05.2019	30.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2019	20.06.2019
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2019	15.06.2019
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2019	01.08.2019
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2019	15.06.2019
8	Строительство основных сооружений	20.06.2019	30.06.2019
9	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	30.06.2019	10.07.2019
10	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	30.06.2019	01.09.2019
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2019	10.09.2019
12	Пуско-наладочные работы	11.09.2019	14.09.2019
13	Комплексное опробование оборудования	15.09.2019	20.09.2019
14	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.09.2019	20.12.2019

3.1.54 Реконструкция тепловых камер магистрали "Ж"

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
	Разработка ПИР на рек. ТК-3Ж,7Ж,10Ж		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2021	28.02.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.04.2021	30.04.2021
3	Разработка рабочего проекта	01.05.2021	30.05.2021
	СМР ТК-3Ж		
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-3Ж)	30.05.2021	20.06.2021
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-3Ж)	30.05.2021	30.06.2021
6	Поставка основного оборудования на объект (ТК-3Ж)	30.06.2021	01.10.2021
7	Подготовка площадки строительства (ТК-3Ж)	30.05.2020	15.06.2020
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-3Ж)	30.06.2020	01.09.2020
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-3Ж)	01.09.2020	15.09.2020
10	Пуско-наладочные работы (ТК-3Ж)	15.09.2020	30.09.2020
11	Комплексное опробование оборудования (ТК-3Ж)	01.10.2020	10.10.2020
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-3Ж)	10.10.2020	20.12.2020
	СМР ТК-7Ж		
13	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-7Ж)	15.02.2021	15.03.2021
14	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-7Ж)	15.03.2021	30.04.2021
15	Поставка основного оборудования на объект (ТК-7Ж)	30.06.2020	01.10.2020
16	Подготовка площадки строительства (ТК-7Ж)	30.05.2021	15.06.2021
17	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-7Ж)	30.06.2021	01.09.2021
18	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-7Ж)	01.09.2021	15.09.2021
19	Пуско-наладочные работы (ТК-7Ж)	15.09.2021	30.09.2021
20	Комплексное опробование оборудования (ТК-7Ж)	01.10.2021	10.10.2021
21	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-7Ж)	10.10.2021	20.12.2021
	СМР ТК-10Ж		
22	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР (ТК-10Ж)	15.02.2022	15.03.2022
23	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования (ТК-10Ж)	15.03.2022	30.04.2022
24	Поставка основного оборудования на объект (ТК-10Ж)	30.06.2021	01.10.2021
25	Подготовка площадки строительства (ТК-10Ж)	30.05.2022	15.06.2022
26	Монтаж основного оборудования и трубопроводов (ТК-10Ж)	30.06.2022	01.09.2022
27	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем (ТК-10Ж)	01.09.2022	15.09.2022
28	Пуско-наладочные работы (ТК-10Ж)	15.09.2022	30.09.2022
29	Комплексное опробование оборудования (ТК-10Ж)	01.10.2022	10.10.2022
30	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию)) (ТК-10Ж)	10.10.2022	20.12.2022

3.1.55 Реконструкция участков тепловых сетей в квартале 36

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2020	30.05.2020
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.03.2020	30.04.2020
3	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2020	30.06.2020
4	Подготовка площадки строительства	30.05.2020	15.06.2020
5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2020	01.09.2020
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2020	10.09.2020
7	Пуско-наладочные работы	10.09.2020	14.09.2020
8	Комплексное опробование оборудования	15.09.2020	20.09.2020
9	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2020	01.12.2020

3.1.56 Реконструкция участков тепловых сетей в квартале 69

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2020	30.05.2020
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.03.2020	30.04.2020
3	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2020	30.06.2020
4	Подготовка площадки строительства	30.05.2020	15.06.2020
5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2020	01.09.2020
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2020	10.09.2020
7	Пуско-наладочные работы	10.09.2020	14.09.2020
8	Комплексное опробование оборудования	15.09.2020	20.09.2020
9	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2020	01.12.2020

3.1.57 Реконструкция участков тепловых сетей в квартале 94

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2020	30.05.2020
2	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.03.2020	30.04.2020
3	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2020	30.06.2020
4	Подготовка площадки строительства	30.05.2020	15.06.2020
5	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2020	01.09.2020
6	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2020	10.09.2020
7	Пуско-наладочные работы	10.09.2020	14.09.2020
8	Комплексное опробование оборудования	15.09.2020	20.09.2020
9	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2020	01.12.2020

3.1.58 Реконструкция магистрали И" от ТК-8И до ТК-10И

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	20.02.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2022	15.03.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2022	15.05.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2022	15.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2022	30.06.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

3.1.59 Реконструкция тепловых сетей в кв.№18 от ТК-2/18 до ТК-5/18 и от точки врезки ул. Индустриальная, 11а до ТК-6/18

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	20.02.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	20.02.2021	15.03.2021
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2021	30.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.04.2021	15.05.2021
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.05.2021	15.06.2021
6	Поставка основного оборудования на объект	30.04.2021	30.06.2021
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2021	15.06.2021
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2021	01.09.2021
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2021	10.09.2021
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2021	14.09.2021
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2021	20.09.2021
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2021	01.12.2021

3.1.60 Строительство понижающей насосной станции в районе ТК-5"О"

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	30.01.2023	15.02.2023
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.02.2023	15.03.2023
3	Разработка рабочего проекта	15.03.2023	15.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2023	20.06.2023
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2023	15.06.2023
6	Поставка основного оборудования на объект	15.06.2023	15.08.2023
7	Подготовка площадки строительства	15.06.2023	30.06.2023
8	Строительство основных сооружений	30.06.2023	15.10.2023
9	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	15.10.2023	30.10.2023
10	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	30.10.2023	15.11.2023
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	15.11.2023	20.11.2023
12	Пуско-наладочные работы	20.11.2023	30.11.2023
13	Комплексное опробование оборудования	01.12.2023	10.12.2023
14	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	10.12.2023	30.12.2023

3.1.61 Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-15А до ТК-16А

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2022	01.03.2022
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2022	14.04.2022
3	Разработка рабочего проекта	15.04.2022	30.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2022	20.06.2022
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2022	24.06.2022
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2022	01.08.2022
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2022	15.06.2022
8	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.06.2022	01.09.2022
9	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.09.2022	10.09.2022
10	Пуско-наладочные работы	10.09.2022	14.09.2022
11	Комплексное опробование оборудования	15.09.2022	20.09.2022
12	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.10.2022	01.12.2022

3.1.62 Замена котлоагрегатов котельной о. Хабаровка (АГТС)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2022	31.03.2022
3	Поставка материалов	01.04.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования	01.02.2022	28.02.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования	01.03.2022	31.03.2022
	Поставка оборудования	01.04.2022	31.05.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2022	15.08.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2022	31.08.2022

3.2.2 Модернизация лифтов в здании главного корпуса (№53025, 53026, 53027, 53118)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2020	30.04.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2020	30.05.2020
3	Разработка проекта	01.06.2020	30.06.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2020	05.06.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2020	20.06.2020
6	Закупка оборудования	21.06.2020	30.08.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2020	30.08.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2020	14.09.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2020	30.11.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2020	31.12.2020

3.2.5 Реконструкция шламоотвала АТЭС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2021	30.03.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2021	10.04.2021
3	Разработка проекта	15.03.2021	31.09.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.10.2021	30.10.2021
5	Заключение договора на закупку мтр и оборудования	01.11.2021	30.11.2021
6	Закупка мтр и оборудования	20.05.2022	31.08.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	30.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.06.2022	30.11.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023

3.2.9 Монтаж блочной компрессорной установки АТЭС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.12 Устройство системы контроля вибрации и мехвеличин турбоагрегата ст. № 5

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2018	31.03.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2018	20.05.2018
3	Разработка проекта	20.05.2018	31.05.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2018	20.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2018	20.05.2018
6	Закупка оборудования	20.05.2018	31.05.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2018	31.03.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2018	20.05.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	20.05.2018	30.08.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.12 Устройство системы контроля вибрации и мехвеличин турбоагрегата ст. № 5, ст. № 1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2019	31.03.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2019	20.05.2019
3	Разработка проекта	20.05.2019	31.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2019	20.05.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2019	20.05.2019
6	Закупка оборудования	20.05.2019	31.05.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	31.03.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2019	20.05.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2019	30.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2019	20.12.2019

3.2.14 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВШ-110 кВ на элегазовый (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	30.05.2021
3	Разработка проекта	01.06.2021	30.06.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2021	31.05.2021
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2021	30.06.2021
6	Закупка оборудования	21.06.2021	30.08.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2021	30.08.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2021	30.09.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2021	30.11.2021

3.2.14 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВШ-110 кВ на элегазовый.(2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2022	30.04.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2022	30.05.2022
3	Разработка проекта	01.06.2022	30.06.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2022	30.06.2022
6	Закупка оборудования	21.06.2022	30.08.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.06.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	30.08.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2022	30.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.11.2022

3.2.14 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВШ-110 кВ на элегазовый.(2023)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2023	30.04.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2023	30.05.2023
3	Разработка проекта	01.06.2023	30.06.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2023	31.05.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2023	30.06.2023
6	Закупка оборудования	21.06.2023	30.08.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	30.06.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2023	30.08.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2023	30.09.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2023	30.11.2023

3.2.18 Модернизация узла учёта тепловой энергии с монтажом автоматизированной системы коммерческого учёта

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.25 Реконструкция системы кондиционирования КТЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	31.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.04.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	15.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2018	15.05.2018
6	Закупка оборудования	28.04.2018	15.05.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	15.05.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	15.05.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.05.2018	15.06.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.07.2018	31.07.2018

3.2.26 Устройство локальной системы оповещения АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.27 Монтаж сливных насосов т/а ст. № 3, 4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	10.01.2018	31.01.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.02.2018	15.02.2018
6	Закупка оборудования	16.02.2018	28.02.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	30.06.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2018	31.07.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2018	31.08.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.28 Реконструкция подъездных железнодорожных путей химического цеха АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.29 Реконструкция подъездных железнодорожных путей химического цеха и мазутного хозяйства
Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.30 Установка автомобильных весов во взрывозащищенном исполнении для взвешивания автомобилей с
грузом АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.06.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.32 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2021	28.02.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2021	31.03.2021
3	Разработка проекта	01.04.2021	30.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2021	30.04.2021
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2021	15.05.2021
6	Закупка оборудования	16.05.2021	31.05.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	31.05.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	15.06.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.06.2021	30.09.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2021	30.11.2021

3.2.32 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2022)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	31.03.2022
3	Разработка проекта	01.04.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2022	15.05.2022
6	Закупка оборудования	16.05.2022	31.05.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.06.2022	30.09.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.11.2022

3.2.32 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2023)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2023	28.02.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2023	31.03.2023
3	Разработка проекта	01.04.2023	30.04.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2023	30.04.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2023	15.05.2023
6	Закупка оборудования	16.05.2023	31.05.2023
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	31.05.2023
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	15.06.2023
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.06.2023	30.09.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2023	30.11.2023

3.2.33 Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на ХОПО

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	31.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.04.2018
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	31.09.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2019	30.08.2020
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.08.2020	30.08.2020

3.2.34 Установка аккумуляторной батареи ст.№ 2 АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2019	28.07.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.08.2019	15.08.2019
3	Закупка оборудования	01.08.2019	30.09.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2019	30.05.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	30.05.2019	30.06.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2019	30.11.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.2.35 Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2021	28.02.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2021	15.03.2021
3	Разработка проекта	15.03.2021	31.03.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2021	28.02.2021
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.03.2021	31.03.2021
6	Закупка оборудования	01.04.2021	30.04.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2021	28.02.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2021	31.03.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2021	30.05.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.06.2021	30.07.2021

3.2.36 Реконструкция эстакады трубопроводов через Талажское шоссе Архангельской ТЭЦ (в рамках подготовки к арктическому форуму)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	30.03.2019
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.04.2019	30.09.2019
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.2.37 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 1Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	01.03.2019	31.03.2019
3	Разработка проекта	01.04.2019	30.04.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2019	30.04.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2019	15.05.2019
6	Закупка оборудования	16.05.2019	31.05.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	15.06.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2019	30.09.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.2.38 Монтаж кондиционеров в УСТЭ г. Архангельска, Талажское ш.,19

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2019	31.01.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	01.02.2019	01.02.2019
3	Разработка проекта	01.02.2019	01.03.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	01.04.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	10.04.2019	10.04.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.04.2019	30.04.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.04.2019	30.04.2019

3.2.39 Реконструкция трубопровода III вывода тепловой сети с изменением диаметра трубопровода

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2019	30.05.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2019	15.06.2019
3	Закупка оборудования	16.06.2019	30.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	26.06.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	26.06.2019	26.07.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	28.06.2019	30.09.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.09.2019	30.09.2019

3.2.40 Реконструкция ПСГ-1 Т/А ст. № 6 с изменением схемы отсосов

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2019	30.05.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2019	15.06.2019
3	Закупка оборудования	16.06.2019	30.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.01.2019	15.03.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.03.2019	30.03.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	10.06.2019	30.08.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.09.2019	30.09.2019

3.2.41 Реконструкция ПВК ст.№1 с заменой поверхностей нагрева

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2019	30.05.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2019	15.06.2019
3	Закупка оборудования	16.06.2019	30.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.01.2019	15.04.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.04.2019	22.04.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.04.2019	30.09.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.09.2019	30.09.2019

**3.2.42 Реконструкция турбоагрегатов ПТ-60-130/13 ст. № 1 с заменой диафрагм,
рабочих лопаток, задвижек**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2019	30.05.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2019	15.06.2019
3	Закупка оборудования	16.06.2019	30.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.03.2019	03.06.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	03.06.2019	22.06.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	12.08.2019	30.10.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.10.2019	30.10.2019

**3.2.44 Реконструкция маслосистемы ТА № 6 с заменой существующих маслоохладителей
на маслоохладители выносного типа**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.01.2022	28.02.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2022	15.03.2022
3	Разработка проекта	15.03.2022	30.04.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2022	15.05.2022
6	Закупка оборудования	16.05.2022	31.07.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2022	30.11.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.11.2022

**3.2.45 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 3Т Архангельской ТЭЦ
с модернизацией маслонеполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией
типа RIP**

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.01.2020	28.02.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2020	15.03.2020
3	Разработка проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2020	30.04.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2020	15.05.2020
6	Закупка оборудования	16.05.2020	31.07.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2020	31.05.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2020	15.06.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2020	30.11.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2020	30.11.2020

3.2.48 Модернизация АСУТП (АРМ, ИБП) котлоагрегата № 6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.01.2020	28.02.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2020	15.03.2020
3	Разработка проекта	15.03.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2020	31.05.2020
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ, поставку МТР и оборудования	01.06.2020	15.06.2020
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2020	30.11.2020
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2020	30.11.2020

3.2.49 Реконструкция теплоизоляции мазутных резервуаров № 5,6,7 УТП

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.08.2019	30.09.2019
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	30.09.2019	15.10.2019
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	30.09.2019	30.12.2019
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.12.2019	31.12.2019

3.2.50 Реконструкция турбоагрегата ст.№3 с заменой лопаток РНД

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2020	30.05.2020
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2020	15.06.2020
3	Закупка оборудования	16.06.2020	30.07.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.03.2020	03.06.2020
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	03.06.2020	22.06.2020
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	12.08.2020	30.10.2020
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.10.2020	30.10.2020

3.2.51 Разработка проекта по реконструкции ДТ1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.01.2021	30.03.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2021	30.04.2021
3	Разработка проекта	30.04.2021	31.12.2021
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ, поставку МТР и оборудования	01.06.2022	15.06.2022
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	30.11.2022
6	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.11.2022

3.2.52 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 2Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2021	15.05.2021
3	Закупка оборудования	16.05.2021	31.07.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	31.05.2021
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	15.06.2021
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2021	30.11.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2021	30.12.2021

3.2.52 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2022	15.05.2022
3	Закупка оборудования	16.05.2022	31.07.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	31.05.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	15.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2022	30.11.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.12.2022

3.2.52 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 4Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2023	30.04.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2023	15.05.2023
3	Закупка оборудования	16.05.2023	31.07.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	31.05.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	15.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.08.2023	30.11.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2023	30.12.2023

3.2.53 Модернизация лифта грузового г/п 1000 кг, рег. №28204 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ.	01.01.2023	31.01.2023
2	Заключение договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ.	01.01.2023	30.11.2022
3	Разработка проекта	01.01.2023	15.02.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	16.02.2023	10.03.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	11.03.2023	11.04.2023
6	Закупка оборудования	15.04.2023	30.06.2023
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2023	30.11.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023

3.2.54 Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег.№57231 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ.	01.09.2022	31.10.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ	01.01.2023	30.01.2023
3	Разработка проекта	01.02.2023	28.02.2023
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2023	30.03.2023
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2023	30.04.2023
6	Закупка оборудования	15.05.2023	30.09.2023
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2023	30.11.2023
8	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2023	31.12.2023

3.2.56 Установка автоматической пожарной сигнализации в помещениях СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2018	29.03.2018
2	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.03.2018	31.03.2018

3.2.61 Техперевооружение емкостей химически опасных веществ хим.цеха СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2018	26.02.2018
2	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	26.02.2018	28.02.2018

3.2.63 Поставка и монтаж аккумуляторной батареи 220 В ИПЭ с подзарядным агрегатом и аппаратурой контроля изоляции СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	10.01.2018	31.01.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.02.2018	15.02.2018
3	Разработка проекта	15.02.2018	30.03.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	10.04.2018	15.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	15.05.2018	30.05.2018
6	Закупка оборудования	30.05.2018	31.07.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2018	20.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	20.08.2018	31.08.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2018	28.10.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.10.2018	31.10.2018

3.2.70 Реконструкция подтележечных путей грейферной тележки КУП-2 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	05.06.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2019	06.07.2019
3	Закупка оборудования	10.07.2019	31.12.2019
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2020	10.07.2020
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2020	30.09.2020
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2020	30.10.2020

3.2.71 Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2022	01.04.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	10.04.2022	10.04.2023
3	Закупка оборудования	15.04.2022	31.07.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	15.05.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2022	30.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2022	30.10.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	31.12.2023

3.2.72 Изменение схемы коррекционной обработки подпиточной воды теплосети г. Северодвинска СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	01.07.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2022	31.08.2022
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2022	31.10.2022
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	31.11.2022

3.2.73 Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст.№ 1 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных и строительно-монтажных работ	01.03.2022	10.05.2022
2	Заключение договора	11.05.2022	11.06.2022
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2022	30.11.2022
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	31.12.2022

3.2.74 Модернизация системы вентиляции помещений ЦХЛ СТЭЦ-1 с устройством приточной вентиляции и рекуперации тепла (инв. 2200110031)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	10.02.2018	20.02.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.02.2018	28.02.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.03.2018	29.03.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.03.2018	31.03.2018

3.2.75 Реконструкция участков технического водопровода Ду = 500 мм от цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» до СТЭЦ-1 с заменой расходомерных узлов и приборов учета

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2018	15.04.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	16.04.2018	30.04.2018
3	Разработка проекта	01.05.2018	30.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.08.2018	05.09.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.09.2018	20.09.2018
6	Закупка оборудования	21.09.2018	31.12.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	31.10.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.11.2018	27.11.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по узлу учета и участка трубопровода	01.11.2019	30.11.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2020	31.12.2020

3.2.76 Реконструкция коммерческих узлов учёта тепловой энергии СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	10.01.2018	15.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2018	30.02.2018
3	Разработка проекта	01.03.2018	30.04.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	10.06.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	11.06.2018	25.06.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2018	28.09.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.09.2018	30.09.2018

3.2.77 Модернизация распределительного устройства собственных нужд 0,4 кВ, с монтажом распределительной сети 220 В в котельном отделении КТЦ СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	1.06.2018	15.07.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.07.2018	31.07.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2018	28.12.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.12.2018	31.12.2018

3.2.78 Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-

1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.07.2019
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2019	31.08.2021
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2019	31.07.2021
6	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.10.2020	30.11.2020
7	Заключение договора на закупку оборудования	01.12.2020	31.01.2021
8	Закупка оборудования	01.02.2021	31.05.2021
9	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2021	31.10.2021

3.2.79 Реконструкция здания узла сгущения (устройство ограждающих конструкций и монтаж охранной сигнализации) СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	30.09.2019
2	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2019	31.10.2020
3	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2020	30.11.2020

3.2.80 Реконструкция уровнемера приемного резервуара мазута №2 (инв. № 2200015056) СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	31.05.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2019	30.06.2019
3	Закупка оборудования	01.07.2019	30.09.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	30.06.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2019	30.09.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2019	30.11.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2019	31.12.2019

3.2.81 Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети ст. № 2 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.07.2019	31.07.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.08.2019	30.08.2019
3	Закупка оборудования	01.09.2019	30.09.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2019	31.07.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2019	31.10.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2019	30.11.2019

3.2.82 Реконструкция кровли здания береговой насосной станции технического водоснабжения № 1 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.07.2019	31.07.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.08.2019	30.08.2019
3	Закупка оборудования	01.09.2019	30.09.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2019	31.07.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	27.08.2019	24.09.2019
6	Выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	31.07.2020
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.08.2020	31.08.2020

3.2.83 Реконструкция крана углеперегрузателя № 2 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2019	31.05.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2019	30.06.2019
3	Закупка оборудования	01.07.2019	31.07.2019
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
5	Выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	31.10.2020
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2020	30.11.2020

3.2.84 Реконструкция короба газохода к/а ст. № 8 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	31.05.2019
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	30.06.2019
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2019	31.07.2019
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.08.2019	30.08.2019

3.2.85 Модернизация сетевого подогревателя ст. № ОБ 5-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2020	30.04.2020
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2020	31.05.2020
3	Закупка оборудования	01.06.2020	31.08.2020
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.04.2020	14.05.2020
5	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2020	30.11.2020
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2020	31.12.2020

3.2.86 Модернизация котлоагрегата ст.№6 с заменой ВЗП 2 ступени

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.12.2019	31.01.2020
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.02.2020	01.03.2020
3	Закупка оборудования	01.03.2020	31.05.2020
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2020	30.04.2020
5	Выполнение строительно-монтажных работ	05.06.2020	30.09.2020
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2020	30.11.2020

3.2.87 Монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии Северодвинской ТЭЦ-1
«Пар» на АО ПО СЕВМАШ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.04.2020	10.06.2020
2	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2020	30.04.2020
3	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2020	31.05.2020
4	Закупка оборудования	01.06.2020	31.08.2020
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2020	31.08.2020
6	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2020	30.09.2020
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2020	30.11.2020
8	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2020	31.12.2020

3.2.88 Модернизация котлоагрегата ст. № 7 с заменой ВЗП 2 ступени

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.12.2021	31.01.2022
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.02.2022	01.03.2022
3	Закупка оборудования	01.03.2022	31.07.2022
4	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2022	30.07.2022
5	Выполнение строительно-монтажных работ	23.08.2022	28.11.2022
6	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2022	31.12.2022

3.2.89 Модернизация ОБ 5-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2021	30.03.2021
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2021	30.04.2021
3	Закупка оборудования	01.05.2021	31.07.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2021	31.05.2021
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2021	30.11.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2021	31.12.2021

3.2.90 Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.01.2021	31.01.2021
2	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	10.02.2021	30.03.2021
3	Заклучение договора на закупку оборудования	01.04.2021	30.04.2021
4	Закупка оборудования	01.05.2021	31.07.2021
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2021	31.05.2021
6	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2021	31.10.2021
8	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2021	30.11.2021

3.2.91 Установка общестанционного оборудования в Главном корпусе

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Установка насосного и теплообменного оборудования в Главном корпусе	01.08.2021	01.08.2022

3.2.92 Устройство тепловой изоляции котлов, турбин, трубопроводов и общестанционного оборудования, газозовдухопроводов

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Поставка и монтаж тепловой изоляции котлов, турбин, трубопроводов и общестанционного оборудования, газозовдухопроводов	01.12.2021	31.03.2023

3.2.93 Выполнение общестроительных работ в Главном корпусе (реконструкция фасадов, замена кровли, архитектурная отделка)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Замена кровли 1 этап	01.04.2021	01.11.2021
2	Замена кровли 2 этап	01.03.2022	30.06.2022
3	Реконструкция фасадов (замена оконных блоков)	01.04.2022	30.06.2022
4	Архитектурная отделка	01.08.2021	30.03.2022

3.2.94 Модернизация генераторного распределительного устройства 10 кВ (ГРУ-10 кВ) с заменой коммутационного оборудования и РЗА

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Поставка и монтаж коммутационного оборудования 10 кВ	01.01.2022	31.03.2023
2	Поставка и монтаж шкафов РЗА 10 кВ	01.11.2021	28.02.2023

3.2.95 Реконструкция существующей эстакады трубопроводов, устройство новых участков, прокладка инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Общестроительные работы по устройству технологической эстакады трубопроводов, с прокладкой инженерных коммуникаций и трубопроводов	01.05.2021	31.07.2022

3.2.96 Реконструкция береговой насосной станции (БНС-1) с заменой циркуляторов

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Общестроительные работы по ремонту здания БНС, монтаж оборудования БНС, замена циркуляторов	01.05.2021	31.05.2022

3.2.97 Реконструкция мазутного хозяйства

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Устройство мазутонасосной станции	01.08.2021	30.04.2022

3.2.98 Реконструкция кабельного хозяйства

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Реконструкция кабеленесущих систем, монтаж силового кабеля	01.01.2021	30.11.2023

3.2.99 Модернизация слаботочных систем (узлов технического учета, системы пожаротушения, СКУД, СОТИ АССО, РАС, противоаварийной автоматики, АИИСКУЭ)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Модернизация слаботочных систем (узлов технического учета, системы пожаротушения, СКУД, СОТИ АССО, РАС, противоаварийной автоматики, АИИСКУЭ)	01.12.2021	30.04.2023

3.2.100 Строительство кабельной линии 110 кВ "Станционная 3" (связь между ЗРУ-110 кВ с СТЭЦ-1 и ОРУ-110 кВ с СТЭЦ-2)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Строительство кабельной линии 110 кВ "Станционная 3": монтаж кабеля, организация 2-х ячеек	01.04.2022	31.05.2023

3.2.101 Установка модульной компрессорной станции

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Установка модульной компрессорной станции	01.02.2021	31.03.2021

3.2.102 Устройство подъездных дорог и пожарных проездов к вновь строящимся объектам на территории ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Устройство подъездных дорог и пожарных проездов к вновь строящимся объектам на территории ТЭЦ.	01.04.2022	30.08.2022

3.2.108 Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст. № 2 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.11.2020	01.02.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.02.2021	15.02.2021
3	Разработка проекта	16.02.2021	
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2021	01.05.2021
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2021	15.05.2021
6	Закупка оборудования	16.05.2021	12.11.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	26.11.2021	27.01.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	27.01.2022	10.02.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	10.02.2022	13.04.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.05.2022	30.05.2022

3.2.110 Установка мостового крана КМ-20/5с ст. № 8 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	10.01.2019	10.01.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	30.01.2019	30.01.2019
3	Закупка оборудования	31.01.2019	31.01.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	03.04.2019	03.04.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	04.04.2019	04.04.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2019	15.09.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.07.2019	15.07.2019

3.2.115 Установка автомобильных весов во взрывозащищенном исполнении
для взвешивания автомобилей с грузом СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	05.04.2018	14.06.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	15.06.2018	04.07.2018
3	Разработка проекта	05.07.2018	15.08.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	10.04.2018	10.05.2018
5	Заклучение договора на закупку оборудования	11.05.2018	25.05.2018
6	Закупка оборудования	26.05.2018	30.06.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.08.2018	13.09.2018
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	14.09.2018	27.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	28.09.2018	30.12.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.12.2018	30.12.2018

3.2.116 Модернизация водоводов от КП-54 ц.19 до СТЭЦ-2 с устройством здания и коммерческого узла учета ВВ на границе балансовой принадлежности

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	29.09.2018	29.09.2018
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	30.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.11.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.09.2019	30.09.2020
5	Заклучение договора на закупку оборудования	01.09.2019	31.10.2020
6	Закупка оборудования	01.09.2019	15.12.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	01.06.2019
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	05.11.2019	05.11.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	05.11.2019	31.12.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.01.2021	31.01.2021

3.2.117 Создание системы учёта тепловой энергии СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	02.04.2018	11.06.2018
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	12.06.2018	01.07.2018
3	Разработка проекта	02.07.2018	31.08.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.08.2018	08.09.2018
5	Заклучение договора на закупку оборудования	09.09.2018	23.09.2018
6	Закупка оборудования	24.09.2018	24.10.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	31.08.2018	08.10.2018
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	09.10.2018	22.10.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	23.10.2018	30.12.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.12.2018	30.12.2018

3.2.119 Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-

2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	10.01.2020	28.02.2020
2	Заклучение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2020	30.03.2020
3	Разработка проекта	01.04.2020	30.05.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.06.2020	01.07.2020
5	Заклучение договора на закупку оборудования	01.06.2020	01.07.2020
6	Закупка оборудования	01.07.2020	31.07.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	20.05.2020
8	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2020	21.05.2020
9	Выполнение строительно-монтажных	22.05.2020	30.11.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2020	31.12.2020

3.2.120 Реконструкция турбины Т-110/120-130-3 станц. № 2 с заменой РЛ, направляющих аппаратов, соплового аппарата, диафрагм Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2019	02.04.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	03.04.2019	23.05.2019
3	Закупка оборудования	24.05.2019	07.06.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	10.05.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	11.05.2019	09.06.2019
6	Выполнение строительно-монтажных	03.06.2019	16.06.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	16.06.2019	17.10.2019

3.2.121 Реконструкция турбины Т-110/130-130-4 станц. № 3 с заменой РЛ и направляющего аппарата Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	20.11.2018	20.11.2018
2	Заключение договора на закупку оборудования	21.11.2018	30.01.2019
3	Закупка оборудования	31.01.2019	19.02.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	11.01.2019	12.03.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	13.03.2019	20.04.2019
6	Выполнение строительно-монтажных	29.03.2019	12.04.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	12.04.2019	12.05.2019

3.2.122 Реконструкция подогревателя ПСГ-2300-3-8-II ст. № 3 ПСГ-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	10.01.2020	10.02.2020
2	Заключение договора на закупку оборудования	10.02.2020	10.03.2020
3	Закупка оборудования	10.03.2020	01.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	08.04.2020	08.05.2020
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	09.05.2020	23.05.2020
6	Выполнение строительно-монтажных	01.06.2020	30.07.2020
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.08.2020	30.08.2020

3.2.123 Реконструкция грузопассажирского лифта Северодвинской ТЭЦ-2 ст. № 3 (рег. № 141933, зав. № 738м) с заменой на новый Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.11.2021	01.02.2022
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных и проектных работ.	01.02.2022	15.02.2022
3	Разработка проекта	16.02.2022	18.05.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	18.05.2022	18.07.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	18.07.2022	01.08.2022
6	Закупка оборудования	02.08.2022	01.10.2022
7	Выполнение строительно-монтажных	01.10.2022	02.12.2022
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	03.12.2022	31.12.2022

3.2.124 Реконструкция бака запаса конденсата ст. БЗК-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.05.2019	31.05.2019
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	05.08.2019
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	06.08.2019	20.08.2019
4	Выполнение строительно-монтажных 1 этап	20.08.2019	30.09.2019
5	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2022	15.04.2022
6	Заключение договора на закупку оборудования	16.04.2022	30.04.2022
7	Закупка оборудования	01.05.2022	30.06.2022
8	Выполнение строительно-монтажных 2 этап	01.07.2022	30.09.2022
9	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2022	30.09.2022

3.2.125 Реконструкция здания главного корпуса Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	01.05.2019	28.07.2019
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	29.07.2019	29.07.2019
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	30.07.2019	30.07.2019
5	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	22.05.2019	22.05.2019
6	Заключение договора на закупку оборудования	23.05.2019	23.05.2019
7	Закупка оборудования	24.05.2019	24.05.2019
8	Выполнение строительно-монтажных	03.06.2019	03.06.2019
9	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	04.06.2019	04.06.2019

3.2.126 Реконструкция резервуаров мазута ст.№ РМ-1,2,3,4 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Разработка проекта	10.05.2019	10.05.2019
2	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	11.05.2019	11.05.2019
3	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	12.05.2019	12.05.2019
5	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	22.05.2019	22.05.2019
6	Заключение договора на закупку оборудования	23.05.2019	23.05.2019
7	Закупка оборудования	24.05.2019	24.05.2019
8	Выполнение строительно-монтажных	03.06.2019	03.06.2019
9	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	04.06.2019	04.06.2019

3.2.127 Устройство локальной системы оповещения СТЭЦ-2 Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
3	Разработка проекта	01.05.2020	30.09.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	30.10.2020	30.01.2021
5	Заключение договора на закупку оборудования	30.01.2021	13.02.2021
6	Закупка оборудования	13.02.2021	01.08.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	16.07.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	17.07.2021	31.07.2021
9	Выполнение строительно-монтажных	01.08.2021	30.09.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2021	31.10.2021

3.2.128 Схемы промывки конденсатора ТА ст. № 3 обратным ходом циркуляционно-технической воды Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	15.02.2021	17.05.2021
2	Заключение договора на закупку оборудования	17.05.2021	31.05.2021
3	Закупка оборудования	01.06.2021	01.09.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2022	16.08.2022
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	17.08.2022	31.08.2022
6	Выполнение строительно-монтажных	01.09.2022	31.10.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2022	31.10.2022

3.2.129 Перевод водогрейного котла ВК-4 (КТК-100) в пиковый режим (для обеспечения необходимой циркуляции в теплосети)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.08.2023	17.05.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	17.05.2023	31.05.2023
3	Закупка оборудования	01.06.2023	01.09.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2023	16.08.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	17.08.2023	31.08.2023
6	Выполнение строительно-монтажных	01.09.2023	31.10.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2023	31.10.2023

3.2.130 Оборудование, не требующее монтажа

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Оборудование, не требующее монтажа (в т.ч. Для АТЭЦ, СТЭЦ-1, СТЭЦ-2, АГТС, СГТС).	01.01.2020	31.12.2023

3.2.132 Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	20.01.2019	07.03.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	08.03.2019	22.03.2019
3	Разработка проекта	25.03.2019	01.03.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2019	10.03.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	28.11.2018	12.12.2018
6	Закупка оборудования	16.01.2020	30.03.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2021	10.08.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	11.08.2021	30.08.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2021	28.11.2023
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.11.2023	30.11.2023

4.1.1 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.01.2021	15.02.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2021	01.03.2021
3	Разработка проекта	02.03.2021	31.05.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.06.2021	30.06.2021
5	Заключение договора на закупку материалов	01.07.2021	30.07.2021
6	Поставка материалов	01.08.2021	30.08.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2021	31.07.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2021	15.08.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.08.2021	30.09.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2021	15.10.2021

4.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	01.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	28.02.2019
	Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-14		
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2019	31.03.2019
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2019	30.04.2019
3	Поставка материалов	01.05.2019	31.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	31.03.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2019	30.04.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2019	15.08.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2019	31.08.2019
	Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до ТК-15		
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2020	31.03.2020
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2020	30.04.2020
3	Поставка материалов	01.05.2020	31.05.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2020	31.03.2020
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	30.04.2020
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2020	15.09.2020
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2020	30.09.2020
	Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до ТК-16		
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2021	31.03.2021
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2021	30.04.2021
3	Поставка материалов	01.05.2021	31.05.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2021	31.03.2021
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2021	30.04.2021
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2021	15.09.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2021	30.09.2021

4.1.4 Реконструкция теплотрассы от ТК-уз.1а до ТК-уз.1а-6
(Устройство ДНС по ул. Касаткиной) АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	15.09.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	15.11.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.11.2018	30.11.2018

4.1.7 Реконструкция ПНС-1 с установкой частотного регулирования АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ, СМР, ПНР	15.08.2018	30.09.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ, СМР, ПНР	01.10.2018	31.10.2018
3	Разработка проекта	01.11.2018	31.12.2018
4	Выполнение строительно-монтажных работ	01.01.2019	30.09.2019
5	Выполнение пуско-наладочных работ	01.10.2019	31.10.2019
6	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2019	15.11.2019

4.1.9 Реконструкция тепловой сети кв.1. ТК-6В до ТК-1/1. СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2019	15.04.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	16.04.2019	14.05.2019
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2019	30.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР и поставку материалов	30.05.2019	20.06.2019
5	Заключение договоров на поставку материалов и выполнение СМР	30.05.2019	15.06.2019
6	Поставка материалов	25.06.2019	01.08.2019
7	Выполнение строительно-монтажных работ	20.06.2019	15.08.2019
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.08.2019	31.08.2019

4.1.10 Реконструкция теплосетей маг. "Г" от ТК-2Г до ТК-5Г. СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2019	15.04.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	16.04.2019	14.05.2019
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2019	30.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР и поставку материалов	30.05.2019	20.06.2019
5	Заключение договоров на поставку материалов и выполнение СМР	30.05.2019	15.06.2019
6	Поставка материалов	25.06.2019	01.08.2019
7	Выполнение строительно-монтажных работ	20.06.2019	15.08.2019
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.08.2019	31.08.2019

4.1.11 Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2022	10.05.2022
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2022	30.05.2022
3	Разработка проекта	10.06.2022	21.07.2022
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2022	05.06.2022
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2022	20.06.2022
6	Закупка оборудования	21.06.2022	30.08.2022
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2022	30.08.2022
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2022	14.09.2022
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2022	30.11.2022
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2022	30.11.2022

4.1.12 Реконструкция периметрального освещения с заменой светильников на светодиодные АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	01.03.2018	31.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.04.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2018	31.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2018	30.06.2018
6	Закупка оборудования	01.07.2018	30.09.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	31.05.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	30.06.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	02.07.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2018	20.12.2018

4.1.13 Реконструкция освещения на дымовой трубе с установкой светодиодных светильников АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ + закупка оборудования	01.05.2019	10.06.2019
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	10.06.2019	15.07.2019
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2019	30.11.2019
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

4.1.14 Установка светодиодных светильников в помещении ГЩУ и ТЩУ АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ + закупка оборудования	01.05.2019	10.06.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	10.06.2019	15.07.2019
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2019	30.11.2019
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

4.1.15 Внедрение частотного регулирования на электродвигателях ПСУ к.а. ст. № 9 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	10.02.2018	20.02.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.02.2018	28.02.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.03.2018	29.03.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.03.2018	31.03.2018

4.1.16 Модернизация сети освещения главного корпуса с заменой светильников на светодиодные СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2023	31.05.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2023	30.06.2023
3	Закупка оборудования	01.07.2023	31.08.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	31.05.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	30.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2023	30.10.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2023	30.11.2023

4.1.17 Модернизация сети освещения топливоподачи с заменой светильников на светодиодные (освещение наклонной эстакады 5-х конвейеров) СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2023	31.05.2023
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2023	30.06.2023
3	Закупка оборудования	01.07.2023	31.08.2023
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2023	31.05.2023
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2023	30.06.2023
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2023	30.10.2023
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2023	30.11.2023

4.1.18 Модернизация системы освещения новой части углесарая с заменой на светодиодные светильники СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2022	30.04.2022
2	Заклучение договора на закупку оборудования	10.05.2022	10.06.2022
3	Закупка оборудования	01.07.2022	31.08.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2022	30.04.2022
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	10.05.2022	10.06.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2022	30.10.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2022	31.12.2022

4.1.19 Модернизация сети освещения дымовой трубы Н-200 м

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2021	30.03.2021
2	Заклучение договора на закупку оборудования	01.04.2021	30.04.2021
3	Закупка оборудования	01.05.2021	30.06.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2021	30.03.2021
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2021	30.04.2021
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2021	31.08.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2021	31.10.2021

4.1.20 Модернизация сети освещения к.у. ст. № 6

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2022	30.03.2022
2	Заклучение договора на закупку оборудования	01.04.2022	30.04.2022
3	Закупка оборудования	01.05.2022	30.06.2022
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2022	30.03.2022
5	Заклучение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2022	30.04.2022
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2022	31.08.2022
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2022	31.10.2022

».